

AUFHEIZPROTOKOLL

Auftraggeber:	
Bauvorhaben:	
Estricharbeiten beendet am:	

Funktionsheizen / Thermischer Abgleich der Fußbodenheizung nach Herstellerangaben durchgeführt: Ja Nein

HEIZPRO	Beginn der Aufheizphase frühestens nach 5 Tagen
Begebar nach:	24 Stunden
Belastbar nach:	3 Tagen
Vorlauftemperatur Fußbodenheizung Während der Aufheizphase ohne Nachtabsenkung	nach 5 Tagen - Vorlauftemperatur 25 °C
	nach 6 Tagen - Vorlauftemperatur 35 °C
	nach 7 Tagen - Vorlauftemperatur 45 °C
	nach 19 Tagen - Vorlauftemperatur 35 °C
	nach 20 Tagen - Vorlauftemperatur 25 °C
	nach 26 Tagen - Fußbodenheizung abgestellt

Die maximale Vorlauftemperatur wird vom Heizungsinstallateur vorgegeben auf höchstens 55°C begrenzt.

Ist die Belegereife am 28. Tag bei der CM-Messung noch nicht gegeben, muss die Fußbodenheizung bis zum Erreichen der Belegereife bei 45°C Vorlauftemperatur wieder in Betrieb genommen werden.

Belegereife ist durch die Bodenlegerfirma zu prüfen!

Anfang Belegereifeheizen:	
Ende Belegereifeheizen:	
Heizungsfabrikat:	

Fußbodenfläche war frei von Materialien und Überdeckungen über die gesamte Dauer des Belegereifeheizens: Ja Nein

Stoßlüften ist einzuhalten (2 - 3 mal täglich für 15 bis 20 Minuten)!

Beim Belegereifeheizen ist für Abluft von hoher Luftfeuchtigkeit ohne Zugluft zu sorgen.

Die Angaben beziehen sich auf 55 - 75 mm bei beheizten Estrichen. Normative klimatische Bedingungen sind Bestandteil für die Qualität des Estrichs im Bereich der Trocknung und Festigkeiten.

Aufheizprotokoll wurde erstellt von der Firma:

Datum / Unterschrift