

HYDROCEM BESCHLEUNIGER  
**OPTIMERA 7 - 14 - 20**

## BELEGEREIFE-AUFHEIZPROTOKOLL 20 Tage

<b>Auftraggeber:</b>			
<b>Bauvorhaben:</b>			
<b>Estricharbeiten beendet am:</b>		<b>Belegereifeheizen begonnen am:</b>	

Der hydraulische Abgleich **muss** vor dem Belegereifeheizen vorgenommen werden.

Mit dem Belegereifeheizen **muss** / kann nach dem Estricheinbau wie folgt begonnen werden:

- 20 Tage Belegereife: 72 Stunden nach Verlegung

Belegereife in Tagen	20 Tage °C Vorlauf	°C Vorlauf überprüft am Verteilerkasten	Heizstrich- fläche frei von Materialien	Prüfer / Heizungsinstallateur / Vertreter
48 Stunden			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 3	25°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 4	25°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 5	35°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 6	35°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 7	35°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 8	35°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 9	35°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 10	45°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 11	45°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 12	45°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 13	45°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 14	45°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 15	45°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 16	45°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 17	45°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 18	45°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 19	35°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 20	20°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	