

HYDROCEM BESCHLEUNIGER
OPTIMERA 7 - 14 - 20

BELEGEREIFE-AUFHEIZPROTOKOLL 7 Tage

Auftraggeber:			
Bauvorhaben:			
Estricharbeiten beendet am:		Belegereifeheizen begonnen am:	

Der hydraulische Abgleich **muss** vor dem Belegereifeheizen vorgenommen werden.

Mit dem Belegereifeheizen **muss** / kann nach dem Estricheinbau wie folgt begonnen werden:

- 7 Tage Belegereife: 48 Stunden nach Verlegung

Belegereife in Tagen	7 Tage °C Vorlauf	°C Vorlauf überprüft am Verteilerkasten	Heizestrich- fläche frei von Materialien	Prüfer / Heizungsinstallateur / Vertreter
48 Stunden	35°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 3	45°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 4	45°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 5	45°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 6	45°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tag 7	20°C		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	